

关于珠海（阳江）合作共建园A区风电装备制造标准厂房二期工程项目计价争议的复函

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2023-03-15 07:40 发表于广东

收录于合集

#争议复函

194个



关于珠海（阳江）合作共建园A区风电 装备制造标准厂房二期工程项目 计价争议的复函

粤标定复函〔2023〕18号

阳江市高新投资开发有限公司、广东量山建设集团有限公司：

你们通过广东省建设工程造价纠纷处理系统，申请解决珠海（阳江）合作共建园A区风电装备制造标准厂房二期工程项目涉及工程计价争议的来函及相关资料收悉。

2019年8月30日签订的施工合同显示，本项目位于阳江高新区港口工业园，资金来源财政拨款，阳江市高新投资开发有限公司采用公开招标方式，确定由广东量山建设集团有限公司承建。项目采用工程量清单计价方式，合同价格形式为单价合同，目前处于竣工结算阶段。现对来函涉及的工程计价争议事项答复如下：

本项目试验承台开挖宽度14~17m，基坑开挖深度约4.2m，施工图无试验承台的基坑开挖支护形式。项目开工后，基坑支护专项方案经专家论证，确定深基坑采用拉森Ⅲ钢板桩基坑支护形式开挖，各参建方同意并经设计单位复核后实施。双方就增加的钢板桩支护费用产生争议。发包人认为，钢板桩支护费用为安全措施费用，应由承包人承担。承包人认为，深基坑开挖无施工设计图，采用钢板桩支护施工是根据图纸会审、专家论证基坑支护专项方案会议纪要并经监理单位、设计单位与建设单位共同研究确定，非承包人原因引起。根据《广东省市政工程综合定额 2018》第一册通用项目第7页册说明第一条及第89页第一条规定，沟

槽及基坑钢支撑属于D.1.3软基处理、桩及支护工程，围护支护及桩工程在定额中属于分部分项工程项目，并非措施项目，此部分费用由发包人承担。

我认为，合同专用条款第80条绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额约定“安全文明施工的内容及范围以现行广东省建设工程计价依据规定为准”，《关于实施〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号文）第一条第6款“挖土方项目的围护（挡土板）指木竹挡土板、支撑。如设计要求混凝土墙、钢挡土墙或圆木桩、混凝土桩、钢挡土桩等的，应另行列项计算。”，绿色施工安全防护措施项目按费率计算工作内容不应包括基坑钢板桩支护。本项目的招标工程量清单、已标价的工程量清单及招标施工图均没有试验承台基坑支护的内容，钢板桩支护应属设计变更。双方根据合同工程变更约定调整合同价款。

专此函复。

广东省建设工程标准定额站

2023年2月24日

收录于合集 #争议复函 194

上一篇·关于珠海（阳江）合作共建园区海港大道项目计价争议的复函

